PHIẾU KIỂM TRA LẮP RÁP BƯỚC 1

BM.01 - QT.03

NBH: 06/03/2024

Máy biến áp :……..... **Số máy**:……..... **Tổ thực hiện:** Lắp ráp bước 1 (B1)

Tổ đấu : ……

ĐÃ KIỂM SOÁT

Lưu ý:

- Tổ trưởng kiểm soát tất cả các công đoạn trong phạm vi công việc của tổ

- Yêu cầu kiểm tra, xác nhận nội dung các công việc sau khi công việc kết thúc

- Phiếu kiểm tra phải được gim kẹp với các phiếu kiểm tra các công đoạn trước và lưu tại tổ SX để bàn giao cho P.QLCL hàng tuần

1. Quá trình lắp ráp cuộn dây và ghép tôn

Ngày thực hiện:…..... Giờ bắt đầu:…..... Giờ kết thúc:…....

STT	Nội dung kiểm tra	Đạt	Không đạt	Người làm ký (Ghi rõ họ tên)
1	Số thứ tự các bối dây :			
2	Các chi tiết cách điện đặt đầy đủ đúng theo yêu cầu			
3	Các bối dây chụp bình thường không xô lệch, không rách bìa			
4	Các lỗi khi chụp dây đã được sửa chữa đạt yêu cầu			
5	Cách điện giữa các phần Hạ-Lõi, Cao-Lõi, Cao-Hạ			
6	Xà trên được ghép không sai sót, chân tôn khít			
7	Các chi tiết c/đ phía trên đặt đầy đủ đúng theo yêu cầu, xà ép chặt			
8	Ecu ti ép đã được siết chặt và đánh dấu bằng bút không xóa			

2. Quá trình làm đầu ra ha thế

Ngày thực hiện:…..... Giờ bắt đầu:…..... Giờ kết thúc:…....

STT	Nội dung kiểm tra	Đạt	Không đạt	Người làm ký (Ghi rõ họ tên)
1	Bản vẽ đấu dây số :			
2	Hạ thế đấu đúng bản vẽ :			
3	Các đầu dây bẻ gọn, đẹp, các mối hàn ngấu, chắc chắn			
4	Các mặt tiếp xúc phẳng, đã đánh sạch, không có bavia			
5	Các bìa chắn giữa đầu dây với nhau và đầu dây với các phần khác			

3. Quá trình làm đầu ra cao thế

Ngày thực hiện:…..... Giờ bắt đầu:…..... Giờ kết thúc:…....

STT	Nội dung kiểm tra	Đạt	Không đạt	Người làm ký (Ghi rõ họ tên)
1	Bản vẽ đấu dây cao thế :			
2	Điều chỉnh đã kiểm tra sạch sẽ, vị trí các nấc và tiếp xúc tốt			
3	Các ống lồng đầu dây đủ chiều dài, chiều dày theo yêu cầu			
4	Các dây nối đủ tiết diện và dây nối mềm (cho đ/c >30A)			
5	Các mối hàn ngấu, chỗ bóp vào đ/c đã đánh sạch			
6	Các khoảng cách cách điện của đầu dây đạt yêu cầu			
7	Các bìa chắn pha, đầu dây với nhau và đầu dây với vỏ được đặt đúng vị trí			

4. Kiểm tra tỷ số biến áp

Ngày thực hiện:…..... Giờ bắt đầu:…..... Giờ kết thúc:….....

		Tỷ số K	Cao thế 1: …..../….kV			Cao thế 2: …..../…….kV				Người đo ký (Ghi rõ họ tên)
			Pha A	Pha B	Pha C	Pha A	Pha B	Pha B	Pha C	
B1										
B2	Tổ đấu									
	Nấc 1	…..……../…….....…								
	Nấc 2	…..……../…….....…								
	Nấc 3	…..……../…….....…								
	Nấc 4	…..……../…….....…								
	Nấc 5	…..……../…….....…								

5. Xác nhận hoàn thiện công đoạn

STT	Nội dung kiểm tra	Đạt	Không đạt	Ngày xác nhận	Tổ trưởng ký xác nhận	Ghi chú
1	Quá trình lắp ráp cuộn dây và ghép tôn					
2	Quá trình làm đầu ra hạ thế					
3	Quá trình làm đầu ra cao thế					
4	Kết quả kiểm tra tỷ số biến áp					